

Atti del Sindaco Metropolitan

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **6568/2024**

In Pubblicazione: dal **30/10/2024** al **13/11/2024**

Repertorio Generale: **274/2024** del **30/10/2024**

Data di Approvazione: **30/10/2024**

Protocollo: **182968/2024**

Titolario/Anno/Fascicolo: **10.2/2022/2**

Proponente: VICESINDACO FRANCESCO VASSALLO

Materia: RAPPORTI ISTITUZIONALI

OGGETTO: **PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA SPUGNA - PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL PROGETTO TECNICO E AL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERENTO DI PIAZZA DI VITTORIO NEL COMUNE DI OPERA - CUP I88E22000110001**



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Publicazione Nr: **6568/2024**
In Pubblicazione: **dal 30/10/2024 al 13/11/2024**
Repertorio Generale: **274/2024 del 30/10/2024**
Data Approvazione: **30/10/2024**
Protocollo: **182968/2024**
Titolario/Anno/Fascicolo: **10.2/2022/2**
Proponente: **VICESINDACO FRANCESCO VASSALLO**
Materia: **RAPPORTI ISTITUZIONALI**
Struttura Organizzativa: **PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO**
Oggetto: **PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA SPUGNA -
PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL PROGETTO TECNICO E AL
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERENTO DI PIAZZA DI VITTORIO
NEL COMUNE DI OPERA - CUP I88E22000110001**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *2035_13849^DecretoFirmato.pdf*
de26e83011405bc3975b69eb6a5fa04800261f0c86ac6ccda5dabc68088afc9a

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 10.2/2022/2

Oggetto: PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA SPUGNA - PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL PROGETTO TECNICO E AL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERENTO DI PIAZZA DI VITTORIO NEL COMUNE DI OPERA - CUP I88E22000110001

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da: Francesco Vassallo	Firmato digitalmente da: Antonio Sebastiano Purcaro



PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 10.2\2022\2

DIREZIONE PROPONENTE Direzione di Progetto Programmi di finanziamento europeo

Oggetto: Piano Urbano Integrato Città metropolitana Spugna - Presa d'atto della variante al progetto tecnico e al quadro economico dell'intervento di Piazza Di Vittorio nel Comune di Opera - CUP I88E22000110001.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 78/2023 del 24 marzo 2023 atti n. 48238/1.9/2023/1 con il quale è stata conferita al Consigliere Francesco Vassallo la nomina a Vicesindaco metropolitano.

PREMESSO che:

- l'articolo 21, rubricato "Piani Integrati" del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegna risorse alle Città metropolitane finalizzate alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica;
- Città metropolitana di Milano, in sinergia con CAP Holding e i Comuni del territorio, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 15 febbraio 2022 ha approvato la predisposizione del Piano Urbano Integrato Città Metropolitana Spugna;
- Città metropolitana di Milano ha presentato in data 17 marzo 2022 la candidatura del Piano Urbano Integrato "Città Metropolitana Spugna";
- con decreto del Ministero dell'Interno del 22 novembre 2022 sono stati approvati e adottati i Manuali di Istruzioni destinati ai Soggetti Attuatori degli interventi compresi all'interno delle Misure M2C4I.2.2., M5C2I.2.1, M5C2I.2.2 del PNRR;
- in data 13 dicembre 2022 è stato sottoscritto tra Città metropolitana di Milano (CMM) e CAP Holding (CAP) l'Accordo per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) e del Piano Strategico Metropolitano (art. 15, Comma 2, della L.241/1990, art. 9 del DL 77/2021 e Art. 21 DL 152/2021);
- il Piano Urbano Integrato Città Metropolitana Spugna si pone quale obiettivo una riqualificazione ecosistemica del territorio attraverso la permeabilizzazione del suolo e la gestione delle acque meteoriche. Ciò tramite una serie di interventi Nature Based, ovvero basati su principi naturali, che consentano una nuova gestione delle acque meteoriche e una funzionalizzazione di nuovi spazi di verde urbano;

ATTESO che:

- con Decreto del 22 aprile 2022 del Ministero dell'Interno tutti i 90 CUP presentati all'interno del Piano Urbano Integrato Città metropolitana Spugna sono stati finanziati;
- Città metropolitana di Milano in qualità di soggetto attuatore del PUI Città metropolitana Spugna, ha sottoscritto un atto d'obbligo con il Ministero dell'Interno per ciascun CUP, che regola le modalità di gestione del finanziamento e che definisce target e milestones. Le milestones sono l'aggiudicazione dei lavori entro luglio 2023, il 30% dello Stato Avanzamento Lavori entro settembre 2024, e il termine dei lavori entro giugno 2026;
- come previsto dall'Accordo fra CMM e CAP Holding, è stato sottoscritto un Verbale attuativo ex art. 2 dell'Accordo Quadro tra la Città metropolitana di Milano e CAP del 14 dicembre 2021 prot. n. 95841 del 13 giugno 2022, avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e le relative prestazioni tecniche per i 90 interventi che costituiscono il PUI CMM Spugna, nonché la costituzione di uno Steering Committee quale struttura deputata all'implementazione del verbale attuativo, con la funzione di condividere l'intero processo del PUI CMM Spugna;

CONSIDERATO che:

- come previsto dall'Accordo fra CMM e CAP a cui hanno aderito i 32 Comuni del PUI Città Metropolitana Spugna, e successivi verbali attuativi, CAP Holding ha realizzato la progettazione definitiva, anche supportata da studi specializzati, e le relative indagini geologiche;
- i Comuni hanno provveduto ad approvare i progetti definitivi ed esecutivi con proprie delibere di Giunta come da tabella sottostante;
- CMM, tramite CAP quale stazione appaltante delegata, ha pubblicato la gara per i lavori di realizzazione delle opere in data 31 gennaio 2023 tramite procedura aperta al fine di stipulare un Accordo Quadro multioperatore, che è stata aggiudicata in data 19 giugno 2023, aggiudicazione che ha consentito il rispetto della Milestone del 30 luglio 2023;
- CMM ha trasmesso al Ministero dell'Interno e al MEF, in data 30 giugno 2023 con prot. n. 101664 la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'Accordo Quadro oltre che a caricare tutte le informazioni disponibili sull'applicativo Regis;
- CMM e CAP hanno successivamente inoltrato richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili (procedura semplificata I semestre 2023) per coprire l'aumento eccezionale dei prezzi, la cui preassegnazione è stata confermata con decreto RGS n. 124 del 13 marzo 2023 e successivi atti di aggiornamento;
- data la complessità di alcuni interventi, si è ritenuto necessario procedere a un ulteriore livello di progettazione esecutiva, che CAP, sulla base di quanto previsto dal verbale attuativo, ha realizzato e consegnato ai Comuni e a Città metropolitana di Milano in diverse tranches durante il mese di luglio 2022;
- I Comuni hanno provveduto ad approvare i progetti esecutivi come da tabella seguente:

COMUNE	CUP	NUMERO ATTO	DATA
ARLUNO	I38E22000020001	delibera n. 88	28/6/2023
BARANZATE	I98E22000000001 I98E22000010001	delibera n. 94	13/7/2023
BRESSO	I78E22000030001	determina n.485	12/7/2023
BUSCATE	I48E22000110001	delibera n. 89	22/7/2023
CANEGRATE	I38E22000030001	delibera n. 131	28/7/2023
CESANO BOSCONI	I48E22000130001	delibera n. 123	6/7/2023
CESATE	I68E22000010001	delibera n. 75	27/6/2023
CINISELLO BALSAMO	I78E22000040001	delibera n. 191	13/07/2023
COLOGNO MONZESE	I28E22000050001 I28E22000060001 I28E22000070001 I28E22000110001 I28E22000080001 I28E22000090001 I28E22000100001	determina n. 827	6/7/2023
CORMANO	I78E22000060001	determina n. 466	6/7/2023
CORNAREDO	I88E22000020001	delibera n. 7	12/7/2023
LEGNANO	I38E22000060001 I38E22000100001	delibera n. 225	31/7/2023
OPERA	I88E22000110001	deliberazione n.64	19/7/2023
PADERNO DUGNANO	I68E22000020001	delibera n. 77	6/7/2023
RHO	I48E22000170001 I48E22000180001 I48E22000240001 I48E22000280001 I48E22000290001 I48E22000310001 I48E22000320001 I48E22000330001 I48E22000340001 I48E22000350001 I48E22000360001	delibera n. 131	18/7/2023
SAN GIORGIO SU LEGNANO	I78E22000080001	delibera n. 90	5/7/2023
SEDRIANO	I88E22000180001	delibera n. 73	31/7/2023
SEGRATE	I98E22000030001	delibera n. 81	6/7/2023
SESTO SAN GIOVANNI	I48E22000210001 I48E22000250001 I48E22000270001	delibera n. 143	11/7/2023
SOLARO	I88E22000140001	delibera n. 86	28/6/2023
TREZZANO SUL NAVIGLIO	I68E22000030001	delibera n. 129	30/6/2023
TURBIGO	I38E22000110001	delibera n. 102	27/07/2023

- Città metropolitana ha approvato i progetti esecutivi con Decreto del Sindaco Metropolitano RG 230/2023 prot 139044/2023, che si richiama integralmente.

PRESO ATTO che:

- in data 14 dicembre 2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori del cantiere in Piazza Di Vittorio nel Comune di Opera CUP I88E22000110001 (direttore dei lavori: ing. Laura Mariani; Appaltatore: Ing. Carlo Bianchi per ATI Sangalli SPA; Responsabile procedimento: ing. Marco Callerio);

- il giorno 25 marzo 2024 alla presenza degli stessi è stato sottoscritto un verbale di consegna parziale N.2 avendo riscontrato fino alla data prevista del 6 maggio 2024 l'occupazione parziale dell'area da un'altra impresa per lavori di riqualifica della facciata del condominio di via di Vittorio 2/44;

- il giorno 20 maggio 2024 sempre alla presenza di direttore lavori, appaltatore e responsabile del procedimento è stato sottoscritto il verbale di Consegna Lavori complessivi;
- durante le operazioni di scavo, avvenute tra maggio e luglio 2024, sono stati rinvenuti terreni argillosi e materiali di demolizione non previsti nelle indagini preliminari, comportando la necessità di una perizia di variante;
- tali opere in variante risultano indispensabili per il prosieguo dei lavori in oggetto, ma risulta necessario provvedere al finanziamento dell'opera con fondi supplementari a quelli previsti dalla fonte di finanziamento PNRR;
- i costi derivanti da tale perizia di variante non sono coperti dalle voci a disposizione dalla stazione appaltante previste nel Quadro Economico necessitando quindi l'intervento di ulteriori fondi a copertura;
- in data 18 settembre 2024 si è tenuto un incontro congiunto tra il Comune di Opera, i Ministeri competenti, la Città Metropolitana di Milano e il gruppo CAP, in cui è stata verificata la possibilità che il Comune di Opera cofinanzi l'intervento, coprendo i maggiori costi imprevisi in eccesso rispetto al quadro economico approvato col progetto esecutivo, senza oneri aggiuntivi a carico dei Ministeri e di Città metropolitana;
- la perizia di variante è stata consegnata da CAP direttamente al Comune di Opera (con nota PEC prot. comunale 24325 del giorno 02 ottobre 2024) e prevede interventi aggiuntivi, tra cui scavi più profondi, rimozione di materiali non idonei e sostituzione con materiali riciclati per garantire la funzionalità idraulica e la sicurezza della popolazione;
- la ripresa dei lavori prevista dalla perizia è per metà ottobre, con conclusione stimata entro marzo 2025, il cronoprogramma è stato esteso di 60 giorni, per un totale di 210 giorni lavorativi;
- la perizia di variante comporta un incremento di spesa di € 136.313,74 oltre IVA, con l'importo complessivo aggiornato pari a € 615.150,84.

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Opera 104 del 7 ottobre 2024 avente per oggetto "PIANI URBANI INTEGRATI DI CM MILANO- ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR E DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO, SOTTOSCRITTO DA CMM E CAP HOLDING. PROGETTO SPUGNA PIAZZA DI VITTORIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 (GIA' D.LGS. 50/2016) ED APPROVAZIONE COFINANZIAMENTO DELL'OPERA DA PARTE DEL COMUNE DI OPERA - CUP I88E22000110001";

VISTO il Computo Metrico Estimativo allegato alla Delibera di Giunta del Comune di Opera 104 del 7 ottobre 2024 che modifica il Quadro Economico dell'opera così come riportato in tabella:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO CITTA' METROPOLITANA SPUGNA				
				
LOTTO 1 - OPERA - Alleggerimento via Di Vittorio - CUP I88E22000110001				
N. Descrizione	Riferimento	Importi QE Progetto		Importi QE Progetto ⁺
		€	€	€
		QE progetto	QE Aggiudicaio zne	QE con Variante

A IMPORTO LAVORI IN APPALTO			
a.1 Opere civili	544 453,45	464 636,57	599 444,51
a.2 Oneri della sicurezza	14 200,53	14 200,53	15 706,33
	Importo totale di appalto	558 653,98	478 837,10
a.5.1 Imprevisti		27 983,00	27 983,00
a.5.2 Economie ribasso di gara		65 133,08	65 133,08
Economie ribasso di gara (quota FOI)		14 683,80	14 683,80
	IMPORTO A BASE DI GARA	A	586 636,98
			586 636,98
			722 950,72
B SOMME PER PRESTAZIONI			
b.1 Spese per espletamento gara d'appalto ed esecuzione contratto		4 971,36	4 971,36
b.2 Spese tecniche (Prog. e DL, CSP, CSE, Collaudo), rilievi e accertamenti		82 188,27	82 188,27
	Totale somme per prestazioni	B	87 159,63
			87 159,63
C SOMME A DISPOSIZIONE			
c.1 Acquisizione aree o immobili		0,00	0,00
c.2 Spese generali (commissioni giudicatrici, pubblicità, contributo ANAC)		1 450,97	1 450,97
c.3 Somme a disposizione (premierità ex art.50 D.Lgs 77/21)		1 741,33	1 741,33
c.4 Attività di promozione economica		4 850,78	4 850,78
	Totale somme a disposizione	C	8 043,08
			8 043,08
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (netto IVA)	A+B+C	681 839,69
			681 839,69
			818 153,43
D SOMME IVA			
d.1 IVA sulle somme indicate al 10%		58 663,70	58 663,70
d.2 IVA sulle somme indicate al 22%		20 944,60	20 944,60
	Totale somme IVA	D	79 608,29
			79 608,29
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (lordo IVA)	A+B+C+D	761 447,98
			761 447,98
			911 393,09
e.1 Importo finanziamento PUI CMM Spugna		745 295,80	745 295,80
e.2 Quota Fondo Opere Indifferibili		16 152,18	16 152,18
e.3 Quota finanziamento Comune di Opera			149 945,11

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

VISTI:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

- 1 di prendere atto della variante al progetto tecnico e al quadro economico dell'intervento della piazza Di Vittorio nel Comune di Opera - CUP I88E22000110001 così come approvata dal Comune di Opera con Delibera di Giunta Comunale 104 del 7 ottobre 2024;
- 2 di demandare al direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente decreto;

- 3 di dare mandato a CAP Holding di proseguire le attività operative di cantiere e di rendicontazione secondo quanto previsto da tale variante;
- 4 di demandare agli uffici competenti la trasmissione con tempestività al Comune di Opera e CAP Holding del presente decreto e di informare i Ministeri interessati anche mediante l'aggiornamento delle piattaforme di rendicontazione e tracciabilità;
- 5 di dare atto che il presente decreto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e che in sede di variazione di bilancio 2024/2026 l'Area Ambiente e tutela del territorio ha provveduto a richiedere l'istituzione del capitolo di entrata 4000020 "TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OPERA PER COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 9062121)" e il capitolo di spesa 9062121 REALIZZAZIONE LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA COLLEGATO A PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAPITOLO 4000020) entrambi stanziati per € 150.000,00; dopo l'approvazione della variazione di bilancio 2024/2026 verranno assunti l'accertamento e il relativo impegno;
- 6 di dare atto altresì che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE
dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitanano

Fascicolo 10.2\2022\2

Oggetto della proposta di decreto:

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA SPUGNA - PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL PROGETTO TECNICO E AL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DI PIAZZA DI VITTORIO NEL COMUNE DI OPERA - CUP I88E22000110001

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00)

Si conferma la richiesta, da parte del competente Dipartimento, di istituire i capitoli di entrata e di spesa per il finanziamento della variante oggetto del presente provvedimento, riferito al progetto PNRR denominato PUI - SPUGNA.

Si sottolinea che nessuna obbligazione giuridica può essere assunta prima dell'effettiva approvazione da parte del Consiglio metropolitano della variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027.

Se evidenzia infine la necessità di acquisire le risorse in entrata da parte del comune di Opera prima di procedere alla liquidazione delle relative spese a Cap Holding spa, società incaricata della realizzazione degli investimenti PUI - SPUGNA, al fine di non caricare su codesto Ente i conseguenti rischi finanziari.

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE

(dott. Ermanno Matassi)



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitanano

Fascicolo 10.2\2022\2

Oggetto della proposta di decreto:

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA SPUGNA - PRESA D'ATTO DELLA
VARIANTE AL PROGETTO TECNICO E AL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERENTO DI
PIAZZA DI VITTORIO NEL COMUNE DI OPERA - CUP I88E22000110001

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE